

Attest for lovpligtigt eftersyn af Luft/luft varmepumpe



Ved max. Fan speed, max. Temperatur sætpunkt, (ingen viftefunktion)			
Service start tidspunkt:		Service stop tidspunkt:	
Ude del		Inde del	
Tilgang temp (omg)	°C	Tilgang temp (omg)	°C
Afgang temp.	°C	Afgang temp.	°C
Δtemp	K	Δtemp	K
Målte effekt forbrug	W	Målt strøm forbrug	A

Alle samlinger ved ude-delen er eftersat for lækager, og er tætte.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Der er konstateret korrosion på ude-delen	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> let	<input type="checkbox"/> middel	<input type="checkbox"/> svær
Der er konstateret fejl ved isolering	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> udskiftet	
Er kølefladen på ude-delen fri for snavs	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> renset	
Er afløb på ude-delen frie for snavs	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> renset	
Der er konstateret fejl på sikkerhedsafbryder	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ikke monteret	<input type="checkbox"/> udskiftet
Er fundamentet intakt (ramme, vibrationsdæmper mm)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> udskiftet	
Er der er konstateret unormal støj fra ventilator (ude-del)	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> let	<input type="checkbox"/> middel	<input type="checkbox"/> svær
Er der er konstateret unormal støj fra kompressor	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> let	<input type="checkbox"/> middel	<input type="checkbox"/> svær
Alle samlinger ved inde-delen er eftersat for lækager, og er tætte.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Er der er konstateret unormal støj fra ventilator (inde-delen)	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> let	<input type="checkbox"/> middel	<input type="checkbox"/> svær
Er varmefladen på inde-delen fri for snavs	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> renset	
Er filter på inde-delen fri for snavs	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> renset	<input type="checkbox"/> udskiftet
Er afløb på inde-delen frie for snavs	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> renset	
Er evt. afløbspumpe på inde-delen afprøvet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> ikke monteret	
Der er konstateret korrosion på inde-delen	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> let	<input type="checkbox"/> middel	<input type="checkbox"/> svær
Øvrig service efter leverandørens anvisninger	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Bemærkninger:

Udført af:

Dato:

Stempel:

Underskrift: